



باججة في 29 أكتوبر 2018

الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية والبيئة

بلدية باججة

باججة

محضر جلسة عمل مع كافة المتدخلين في مجال العمل البلدي يوم الاثنين 29 أكتوبر 2018

أشرف السيد فوزي العيوني الكاتب العام للبلدية يوم الاثنين 29 أكتوبر 2018 على جلسة عمل بداية من الساعة الثالثة مساء بقاعة الجلسات بقصر البلدية مع مختلف المتدخلين في مجال العمل البلدي حيث رحب بكافة رؤساء المصالح الإدارية الحاضرين معبرا لهم عن امتنانه لتلبية دعوة البلدية نظرا لأهمية هذه الجلسة وخاصة معرفة مختلف برامجهم والتنسيق معهم لإضفاء النجاعة على تدخلاتهم من جهة وتعميم المعلومة لكافة المواطنين من جهة أخرى.

كما أكد أن هذه الجلسة تندرج في إطار تجسيم ما ورد بمكتوب السيد المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ع42644 بتاريخ 25 سبتمبر 2018 حول إعداد برنامج الاستثمار البلدي لسنة 2019 حيث تقتضي منهجية إعداد هذا البرنامج خمس مراحل أساسية نذكر أهم ما قامت به البلدية إلى حد هذا التاريخ.

- تم إحداث خلية برنامج الاستثمار السنوي بالبلدية والتي يترأسها رئيس البلدية ويتولى أعمالها التنفيذية الكاتب العام ويعتبر المرافق المالي والفني والميسرين أعضاء بالخلية إضافة إلى المصالح الإدارية والفنية ذات العلاقة وكذلك رؤساء اللجان البلدية التي تمكن الاستفادة منهم في هذا الغرض.

- تم تنظيم يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018 لقاء تحسيسي لفائدة إطارات وأعوان البلدية وعلى إثر ذلك تم إحالة الكلمة إلى كافة ممثلي المصالح الإدارية حيث قدموا المشاريع المتواصلة أو المبرمجة بعنوان سنة 2019 وذلك طبقا للبيانات التالية.

ملاحظات	نسبة تقدم الإنجاز %		الإحصائيات		مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	سنة الإبراج في الميزانية	التكلفة أ.د		مكان المشروع	بيان المشروع	الإحداثيات
	الشهر السابق	الشهر الحالي	الدفق سنة 2018	التعهد سنة 2018				المحبة	الأصلية			
			700	300				8567	7900			
	الإشغال جارية بشكل طبيعي.	65	60	200	300 يوم	14/01/2016	2015	1517	830		* بناء مبيت بالمعهد الثانوي بياجة	
	تم الإعلان عن طلب العروض وحدد آخر أجل يوم 28/08/2018 في طور اعداد تقرير تقييم العروض.						2013	3300	3300	باجة الشمالية	مدرسة اعادانية نموذجية و مبيت بياجة	
	تم الإعلان عن طلب العروض وحدد آخر أجل يوم 03/05/2018 بمدد المصادقة على تقرير تقييم العروض.			500	300		2014	3750	3750	باجة	بناء المعهد النموذجي و مبيت بياجة	
				700	300			8567	7900			التكلفة

الوزارة: التعليم العالي و البحث العلمي

ملاحظات	نسبة تقدم الإنجاز %		الإحصائيات		مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	سنة الإبراج في الميزانية	التكلفة أ.د		مكان المشروع	بيان المشروع	التكلفة
	الشهر السابق	الشهر الحالي	الدفق سنة 2018	التعهد سنة 2018				المحبة	الأصلية			
			0	0				1600	1600			

الوزارة: المرأة والأسرة والطفولة

ملاحظات	نسبة تقدم الإنجاز %		الإحصائيات		مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	سنة الإبراج في الميزانية	التكلفة أ.د		مكان المشروع	بيان المشروع	التكلفة
	الشهر السابق	الشهر الحالي	الدفق سنة 2018	التعهد سنة 2018				المحبة	الأصلية			
			0	0	120 يوم		2012	400	400	باجة الشمالية	إحداثيات مركب طوقلة بياجة الشمالية	
	تم إعادة الاعلان عن طلب العروض وحدد آخر أجل يوم 09/07/2018 في طور المصادقة على تقرير تقييم العروض المتبع.						2016	1000	1000	باجة الشمالية	إعادة بناء وحدات الحياة والإدارة ببركة رعاية المستن بياجة	
			0	0				1400	1400			التكلفة

ملاحظات	نسبة تقدم الإنجاز %		الاصحاحات		مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	سنة الإبراج في الميزانية	التكلفة أ.د		مكان المشروع	المشروع
	الشهر الحالي	الشهر السابق	الذقة سنة 2018	التعهد سنة 2018				المحسنة	الأصلية		
تم فتح الصفقة وبمصد اعداد ملف طلب العروض لإتمام بقية الأشغال.	90	90	170		240 يوم	05/10/2015	2012	1011	700	باحة الجنوبية	فضاء تنشيط بالمركب الثقافي بباحة التهيئة و الصيانة
في طور المصادقة على تقرير تقييم العروض.			170	0			2013	290	290	باحة الجنوبية	تحديد الشبكة الكبر بناية بالمكتبة العمومية بباحة التكلفة
								1301	990		
											انوار ارفة: المصححة

ملاحظات	نسبة تقدم الإنجاز %		الاصحاحات		مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	سنة الإبراج في الميزانية	التكلفة أ.د		مكان المشروع	المشروع
	الشهر الحالي	الشهر السابق	الذقة سنة 2018	التعهد سنة 2018				المحسنة	الأصلية		
متابعة الملف من طرف المصالح المركزية لوزارة التجهيز مع وزارة الصحة. في انتظار الانتهاء من اجراءات تخصيص العقار والبحث عن التمويل. - صادقت وزارة الصحة على البرنامج الوطني والتي خلال اللجنة الفنية للبيانات المدنية المنقحة بتاريخ 12/06/2018.			100	0			2012	54000	54000	باحة	بناء مستشفى متعدد التخصصات بباحة التكلفة

الوزارة: التجهيز

ملاحظات	نسبة تقدم الإنجاز %		الاصحاحات		مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	سنة الإبراج في الميزانية	التكلفة أ.د		مكان المشروع	المشروع
	الشهر الحالي	الشهر السابق	الذقة سنة 2018	التعهد سنة 2018				المحسنة	الأصلية		
مرحلة الإنجاز الإشغال متوقفة لأسباب ترجع بالنظر المتقولة	85	85			210 يوم	03/07/2017	2017			باحة الجنوبية	الصيانة التورية لشبكة الطرقات 2017 الطريق المحلية 370 من ن ك 000+0 الى ن ك 8 + (6) 000 (6) 000
											الوزارة: البيئة

ملاحظات	نسبة تقدم الإنجاز %		الاصحاحات		مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	سنة الإبراج في الميزانية	التكلفة أ.د		مكان المشروع	المشروع
	الشهر الحالي	الشهر السابق	الذقة سنة 2018	التعهد سنة 2018				المحسنة	الأصلية		
تم فتح الصفقة بتاريخ 26/06/2015.	60				240 يوم	21/11/2011	2010	392	309	باحة الجنوبية	تهيئة القسط 2 من المنزه الحضري بباحة المجموع

ملاحظات	نسبة تقدم الإنجاز %	نسبة تقدم الإنجاز %		الاعتمادات	مدة الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	سنة الإنراج في الميزانية	التكلفة أ د		مكان المشروع	بيان المشروع
		الشهر الحالي	الشهر السابق					المحتمية	الأصلية		
الإشغال جارية	15	15	2018	2018	350 يوم	15/05/2018		2773	2600		بناء محكمة عقارية بناحية (الأشغال) بناء سجون بناحية
الإشغال جارية	75	75	2000	32500	540 يوم	16/12/2016	2013	5745	2600	بناحية الجنوبية	* القسط الأول * القسط الثاني برنامج التهيئة و الصيانة
الإشغال جارية	20	20			90 يوم	03/07/2018		63	63	بناحية الجنوبية	برنامج سنة 2018 إتسليم بناء سور محكمة الناحية بناحية
في طور امضاء عقود الدراسة			0	0				120	120	بناحية الجنوبية	بناء أرشيف سقر محكمة الناحية بناحية
								183	183		التكلفة

الوزارة: الشباب و الرياضة

ملاحظات	نسبة تقدم الإنجاز %	نسبة تقدم الإنجاز %		الاعتمادات	مدة الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	سنة الإنراج في الميزانية	التكلفة أ د		مكان المشروع	بيان المشروع
		الشهر الحالي	الشهر السابق					المحتمية	الأصلية		
تم ارجاء القسط لعدم توفر الاعتمادات											
الإشغال جارية	30	30	300	0	150 يوم	06/02/2018	2013	509	600	بناحية الجنوبية	تهيئة ملعب الجواررة لنادي الرياضة * قسط 1: تهيئة حارات الملاعب * قسط 2: تهيئة الملاعب
								709	800		تهيئة ملعب البشير بن كوسية لكرة السلة
											التكلفة

الوزارة: المرأة والأسرة و الطفولة

ملاحظات	نسبة تقدم الإنجاز %	نسبة تقدم الإنجاز %		الاعتمادات	مدة الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	سنة الإنراج في الميزانية	التكلفة أ د		مكان المشروع	بيان المشروع
		الشهر الحالي	الشهر السابق					المحتمية	الأصلية		
في طور المصانقة على عقود الدراسة واعاد اذن بالتزود لمكتب المراقبة للبناء في الدراسة.							2017	250	250	بناحية الجنوبية	تهيئة المركز المتخصص بناحية : بناء وحدة حياة
تم الإعلان عن طلب العروض و حدد آخر أجل يوم 15/08/2018. في طور اعداد تقرير تقييم العروض.							2016	100	100	بناحية	تهيئة فضاء التوجيه والإرشاد الأسري بناحية
في طور المصانقة على عقد الدراسة للبناء في الدراسة.							2017	20	20	بناحية الجنوبية	تهيئة المركز الجهوي للاعلامية السوجية للطفل : قسط السوائل
								641	609		التكلفة

المكتمل: الديوان الوطني للاتصالات + الديوان الوطني للبريد

ملاحظات	نسبة تقدم الإيجار % الشهر الحالي	نسبة تقدم السابق الشهر السابق	الاعتمادات		مدة الإشتغال	تاريخ انطلاق الإشتغال	سنة الأوراج في	الكلفة آر		مكان المشروع	الديوان الوطني للبريد
			الدفق سنة 2018	التعهد سنة 2018				المحينة	الأصلية		
مرحلة الدراسة							2012	2500	1163	باحة الخويبة	الديوان الوطني للبريد
نظرا لتعطيل المشروع فقد تم الاتفاق على فسخ العقد السابقة و اعادة دراسة المشروع من جديد			0	0				2850	1513		الديوان الوطني للبريد
											الديوان الوطني للبريد
											الديوان الوطني للبريد

المكتمل: الشركة الوطنية للمساكن الحضرية + الوكالة القومية للنقل البري

ملاحظات	نسبة تقدم الإيجار % الشهر الحالي	نسبة تقدم السابق الشهر السابق	الاعتمادات		مدة الإشتغال	تاريخ انطلاق الإشتغال	سنة الأوراج في	الكلفة آر		مكان المشروع	الشركة الوطنية للمساكن الحضرية (الوكالة القومية للنقل البري)
			الدفق سنة 2018	التعهد سنة 2018				المحينة	الأصلية		
الإشتغال جارية	75	70					2012	2284	1500	باحة الخويبة	الشركة الوطنية للمساكن الحضرية (الوكالة القومية للنقل البري)
											إعادة بناء محطة النقل البري بياحة
* تمت عملية الهدم كلياً بتاريخ 28/07/2016					09 أشهر	18/07/2018	2010	1300	1500	باحة الخويبة	إعادة بناء محطة النقل البري بياحة
* طلب عروض أول غير محدد، تم الإعلان عن طلب عروض ثاني وتم اختيار المقاول . انطلاق الإشتغال							2017	2200	2200	باحة الخويبة	بناء وتجهيز مركب التكوين المستمر والرقبة السكنية بياحة
تم الإعلان عن طلب العروض و حدد أجل يوم 25 أفريل 2018. في طور تقييم العروض.								2200	2200		الكلفة

الوزار: التشغيل والتكوين المهني

ملاحظات	نسبة تقدم الإيجار % الشهر الحالي	نسبة تقدم السابق الشهر السابق	الاعتمادات		مدة الإشتغال	تاريخ انطلاق الإشتغال	سنة الأوراج في	الكلفة آر		مكان المشروع	المشروع
			الدفق سنة 2018	التعهد سنة 2018				المحينة	الأصلية		
مرحلة الدراسة							2012	50	50	باحة الخويبة	تجهيز وتجهيز مركب التكوين المستمر والرقبة السكنية بياحة
			0	0				50	50		المجموع

المكتمل: الديوان الوطني للصناعات التقليدية

ملاحظات	نسبة تقدم الإيجار % الشهر الحالي	نسبة تقدم السابق الشهر السابق	الاعتمادات		مدة الإشتغال	تاريخ انطلاق الإشتغال	سنة الأوراج في	الكلفة آر		مكان المشروع	المشروع
			الدفق سنة 2018	التعهد سنة 2018				المحينة	الأصلية		
الإشتغال جارية بنسق بطيء. تم توجيه قرار تنبيه المقاول بتاريخ 17/10/2017	65	65			280 يوم	14/07/2016	2011	690	500	باحة الخويبة	قرية حرقية بياحة
			0	0				690	500		المجموع

وفي خاتمة الجلسة أكد السيد فوزي العيوني الكاتب عام للبلدية على أهمية المعطيات التي تفضل السادة الحضور تقديمها بمناسبة الجلسة العامة التشاركية الأولى المقرر عقدها يوم الأحد 18 نوفمبر 2018 ودعا المصالح الإدارية التي لم تقدم المعطيات المطلوبة إلى الإسراع بمدنا بالمطلوب حتى يتسنى لمصالحنا تجميع المعطيات والتثبيت في محتواها. ورفعت الجلسة في حدود الساعة السادسة مساء.

باجة في 29 أكتوبر 2018

رئيس البلدية
محمد ياسر الغربي

